



**Fuhlsbüttler Straße zwischen Drosselstr.
und U-Bahn-Viadukt**



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg





1. Kurze Maßnahmenbeschreibung
2. Was machen wir? Charakteristische Zahlen
3. Kurzer Rückblick
4. Schwierigkeiten beim Bau
5. Baumbilanz
6. Aktuelle Zeitplanung
7. Baukosten




Visualisierung Büro Argus

1. Übersichtskarte



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg



2. Was machen wir?




LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg

Material	Fuhle Nord	Fuhle Süd	Knoten Hellbrookstr.	Hufnerstr.
Gehwege / Stellplätze Betonpflaster 15x37,5x12, sandbeige	3.810 m ²	6.606 m ²	2.550 m ²	30 m ²
Radwege Betonpflaster 15x37,5x12, anthrazit		695 m ²	28 m ²	
Radweg Betonpflaster 25x12,5x7, Hamburger Rot				435 m ²
Gehwege, Bestandsanpassung			193 m ²	
Naturkleinsteinpflaster, Fahrbahnteiler			12 m ²	18 m ²
Naturkleinsteinpflaster, Traufstreifen	200 m ²	360 m ²	195 m ²	
Asphaltbeton, Komplettaufbau	2.810 m ²	500 m ²	1.845 m ²	810 m ²
Asphaltbeton, Decke und Binderschicht		2.220 m ²	1.552 m ²	
Busbuchten, Betondecke	210 m ²		135 m ²	167 m ²
Nebenflächen/ Zufahrten, Wabenstein				77 m ²
Baumscheiben	440 m ²	826 m ²	50 m ²	
Hamburger Kante, gesamt	355 m	635 m	235 m	50 m
Sonderbord Busbuchten, Kassler Bord	48 m		27 m	46 m

2. Gestaltungsplan



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg



Gestaltungsplan (pdf)

3. Kurzer Rückblick




LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg

1 Öffentliche Veranstaltungen

- | | |
|-------------------------------|--|
| 29.06.2010 | 1. Vorstellung der Planungen in einer Informationsveranstaltung für Gewerbetreibende |
| 31.08.2010
Workshop | Rückmeldung zu Vorschlägen und Anregungen aus dem im Juni durchgeführten zur Neugestaltung der Fuhle |
| 12.04.2011 | Vorstellung der Entwurfsplanung der Freiraumplaner |
| 01.11.2011 | Sanierungsbeirat: Beantwortung von Fragen und Antworten der Mitglieder und Bürger |
| 16.04.2013 | Sanierungsbeirat: Vorstellung der Ablaufplanung |
| 18.09.2013 | Stadtteilgespräch Barmbek |
| 07.08.2014 | Bürgerinformation |
| 28.01.2015 | 2. Informationsveranstaltung Gewerbetreibende |

2 Verteilung eines Fragebogens zur Klärung der Ladeverkehre, erfolgte vom 29.07.-02.08.2013



3. Kurzer Rückblick



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg

- 3 Veröffentlichung der aktuellen Bautermine und Tätigkeiten im **Internet**



- 4 **Bürgersprechstunde**, jeden Montag um 09:00 Uhr, Projektbüro Hamburg Hellbrookstraße 57



4. Warum ist es so schwierig?



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg

Aufwendige Pflasterarbeiten




Stand: Mrz. 2015



Stand: Apr. 2015



4. Warum ist es so schwierig?



4. Warum ist es so schwierig?



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg

Komplizierte Baumeinfassungen




4. Warum ist es so schwierig?



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg

Komplizierte Baumeinfassungen



4. Warum ist es so schwierig?



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg

Apr. 2015
Provi. Baumscheiben-
einfassung



4. Zwischenlösung



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg




Provisorische
Befestigung der Flächen



5. Baumbilanz



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg



Baumfällungen (9 Bäume)


Baumfällungen von insgesamt 9 Bäumen:
 6 Bäume im Bereich der Querungshilfe
 2 Bäume Fuhle Süd
 1 Baum in der Hufnerstraße





	Urbestand	Endbestand
Fuhle Nord	15	15
Fuhle Süd	30	33
Hufnerstr.	20	19
Hellbrook str.	5	5

6. Aktuelle Zeitplanung



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg



-  Fertigstellung 2014
-  Fertigstellung der Pflasterarbeiten bis Aug. 2015
-  Fertigstellung der Pflasterarbeiten bis Nov. 2015
-  Abschnitt

Parallel zu den Pflasterarbeiten erfolgen die Ergänzungsarbeiten in allen Abschnitten (Baumscheiben, Schachtabdeckungen, Ausstattung, Anpassung der Lichtschächte usw.)

7. Baukosten



LSBG
Landesbetrieb Straßen,
Brücken und Gewässer
Hamburg



	Baukosten
HU-Bau nach §24 LHO 31.01.2012	4.800.000,00 €
AU-Bau nach §54 LHO Apr. 2014	5.415.000,00 €
HU-Bau, 1. Nachtrag 07.05.2014	5.415.000,00 €
Zuschlag Ausschreibung 11.07.2014	3.520.000,00 €



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**